

АКТ
освидетельствования скрытых работ

г. Кемерово «__» _____ 20__

Электроснабжение, прокладка электрических сетей
(наименование работ)

выполненных в квартире №86
(наименование здания, помещения)

по адресу г. Кемерово, Заводской, ул. Вера Волошиной д 38А
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе Авторского надзора ООО „Строй Проект“ (Проектная)
представителей: (при его участии)

Указать должность, Управляющей компании _____
Ф.И.О. организации, Генеральной подрядной организации _____
Подрядной организации _____

произвела осмотр работ выполненных ООО „Суперлиней Строй“
(наименование строительной-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы Электроснабжение
прокладка электрических сетей
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту ООО „Строй Проект“ № ПНЦ 080043/17
от 12.12.20 09-2017гг - АС
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены кабель 660В медными жилами с ПВХ изоляцией
из оболочки не распространяющего горения ГОСТ 16442-80; ГОСТ 6523
изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п., сечением 2x1,5 мм²
2x1,5 мм²
2x1,5 мм²

4. Дата начала работ 04.03.21

5. Дата окончания работ 19.04.21 3x16 мм²

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) отделочные работы

(наименование работ и конструкций)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

г. Кемерово «__» _____ 20__
Электроосвещение, прокладка электрических сетей
(наименование работ)
выполненных в квартире №86
(наименование здания, помещения)
по адресу г. Кемерово, Заводской, ул. Вера Волошиной д 28А
(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе Авторского надзора ООО „Строй Проект“ (Проектнадзор)
(при его участии)
представителей: Управляющей компании _____
Ф.И.О. организации) Генеральной подрядной организации _____
Подрядной организации _____

произвела осмотр работ выполненных ООО „Суперлиней Строй“
(наименование строительной-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы Электроосвещение
прокладка электрических сетей
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту ООО „Строй Проект“ № ПНУ 080143/17
от 12.12.20 09-2017п-АС
(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены кабель ВВВБс медными жилами с ПВХ изоляцией
(наименование материалов, конструкций)
из оболочки не распространяющего горения ГОСТ 16442-80; ГОСТ 6323
изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п., сечением 2x1,5 мм²
2x1,5 мм²
3x1,5 мм²

4. Дата начала работ 04.03.21

5. Дата окончания работ 19.04.21

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) _____

определяемые работы
(наименование работ и конструкций)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

г. Кемерово

«15» 09 2024.

Водоснабжение и канализация

выполненных в Квартира № 42

(наименование работ)

по адресу г. Кемерово, Задонской л-он, ул. В. Вольского д. 38б

(район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

Комиссия в составе
представителей:

(Указать должность,
Ф.И.О, организация)

Авторского надзора ООО «Бульвар-ремонта»

(при его участии)

Управляющей компании ООО «Купорядная среда»

Генеральной подрядной организации

Подрядной организации ООО «Бульвар-ремонта»

произвела осмотр работ выполненных ООО «Бульвар-ремонта»

(наименование строительной-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы

Водоснабжение и канализация

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проекту ООО «Бульвар-ремонта»

(проект серии, наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены Трубы стальные Ø15, Ø20 ГОСТ 617-2006

(наименование материалов, конструкций)

Водосервис узел Ø15, ВСР-15, фильтра ТИТАН Ø15, кран для стиральной машины

Кран шаровый Ø15 изделий с указанием марки, типа, категории качества и т. п.) трубы ПВХ; растровые

4. Дата начала работ 5.09.212

и др. по договору

5. Дата окончания работ 6.09.212

79400-28-169-76 450 ф

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

отделочные работы

(наименование работ и конструкций)